

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No: MC-EST-FISMDF-1-1-2021-00

En el Municipio de Corregidora, Qro., siendo las 11:00 hrs. del día 29 de Octubre de 2021, se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHARCO BLANCO, CORREGIDORA, QRO.", las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen se señalan a continuación:

Por la Secretaría de Obras Públicas: **Arq. Juan Carlos García Sánchez, Secretario de Obras Públicas, Arq. Sergio González Aguiar, Director de Ejecución de Obra, Arq. Luis Manuel García González, Coordinador, Arq. José Luis Hernández Moya, Supervisor de Obra**, mientras que, por la contratista como Representante Legal el **JOSE PEREZ UGALDE**.

Para realizar con fundamento en el Artículo 66, 67 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y las Condiciones Generales del Contrato, la **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** de los trabajos que se especifican a continuación.

### I. Datos Generales del Contrato.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| No. de Contrato:                     | MC-EST-FISMDF-1-1-2021-00   |
| Fecha de Firma:                      | 17 de Junio de 2021.  |
| Nombre de la Obra:                   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHARCO BLANCO, CORREGIDORA, QRO. |
| Monto Original del Contrato:         | \$ 4'253,139.65   |
| Plazo de Ejecución Contractual:      | 98 días   |
| Fecha de Inicio Según Contrato:      | 17 de Agosto de 2021  |
| Fecha de Terminación Según Contrato: | 22 de Noviembre de 2021   |

**OPERADO**  
**FISM**

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

### II. Modificaciones.

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Aumento o disminución de Monto:      | N/A                    |
| Según Convenio(s):                   | N/A                    |
| Monto Aprobado de Convenio:          | N/A                    |
| Inversión Ejercida Final:            | \$ 4'251,981.65        |
| Fecha de Inicio Real:                | 10 de Agosto de 2021.  |
| Ampliación de Plazo:                 | N/A                    |
| Según Convenio(s):                   | N/A                    |
| Porcentaje de Ejecución Modificado:  | N/A                    |
| Fecha de Terminación Final Aprobada: | N/A                    |
| Fecha de terminación Real:           | 22 de Octubre de 2021. |
| Plazo de Ejecución Total:            | 73 días                |

**ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS  
PÚBLICOS FEDERALES**

**EJERCICIO**  
**2021**

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

**III. Garantías y Seguros:**

**Garantía de Cumplimiento y vicios ocultos:**

| No. De Fianza | Institución que la Emitió               | Importe Garantizado | Endoso por Incremento del Monto | Endoso por Ampliación de Plazo |
|---------------|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 2584314       | SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. | \$425,313.97        | N/A                             | N/A                            |

**IV. Descripción Sintetizada de los Trabajos Ejecutados:**

SE REALIZARON TRABAJOS DE: PRELIMINARES, QUE INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO "B" Y "C", CARGAS Y ACARREOS, COLECTOR PRINCIPAL A BASE DE TUBO 10" PAD'S, RELLENOS DE TEPETATE, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN DIFERENTES MEDIDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS Y BROCALES, INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE, CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS CON REGISTRO SANITARIO, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, SEÑALIZACION CON CINTILLA PLASTICA COLOR GRIS, PLANTILLA DE TEPETATE DE 20 CMS DE ESPESOR, ACOSTILLADO DE TEPETATE DE BANCO, CORTE DE ASFALTO DE 5 CMS CON CORTADORA, DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO, REPOSICION DE ASFALTO 5CMS DE ESPESOR, REPARACION DE TUBERIA DE 2" PVC HIDRAULICO, ENCOFRADO DE TUBERIA CON CONCRETO HIDRAULICO.

**V. Relación de Estimaciones:**

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por la **Secretaría de Obras Públicas**, son las que se relacionan a continuación:

| Estimación No.     | De Fecha   | Periodo que Comprende |            |    | Importe Estimado | Importe Acumulao |                       |
|--------------------|------------|-----------------------|------------|----|------------------|------------------|-----------------------|
| 1 (UNO)            | 23/08/2021 | del                   | 10/08/2021 | al | 23/08/2021       | \$ 1,716,813.87  | \$1,716,813.87        |
| 2 (DOS)            | 24/09/2021 | del                   | 23/08/2021 | al | 23/09/2021       | \$ 2,344,505.30  | \$4,061,319.17        |
| 3 (TRES) FINIQUITO | 25/10/2021 | del                   | 23/09/2021 | al | 22/10/2021       | \$ 190,662.48    | \$4,251,981.65        |
| Total =            |            |                       |            |    |                  |                  | <b>\$4,251,981.65</b> |

**OPERADO**  
**FISM**

**VI. Verificación de Terminación de los Trabajos:**

El Arq. José Luis Hernández Moya, Supervisor de Obra de acuerdo con el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos sin número de fecha 25 de Octubre de 2021, personalmente verificaron que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 22 de Octubre de 2021 y en representación de la **Secretaría de Obras Públicas** los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que la **Secretaría de Obras Públicas** tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

El contratista declara que hizo entrega y la **Secretaría de Obras Públicas** acepta que recibió los planos correspondientes a la construcción final, así como certificados de garantía de calidad de los bienes instalados que se relacionan en el **Anexo No. 1** de la presente Acta.

**VII. Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier otra Responsabilidad.**

De conformidad con el Artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada

EJERCICIO  
2021

ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS  
PÚBLICOS FEDERALES




en la presente acta, la fianza No. 2584314, expedida por **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** para responder de los Defectos, Vicios Ocultos, la Calidad y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en su ejecución.

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando la **Secretaría de Obras Públicas** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

**VIII. Manifestación de las Partes.**

Por su parte el Representante Legal, el **JOSE PEREZ UGALDE**, a nombre y representación de la Contratista, manifiesta que: **NO SOLICITA AJUSTE DE COSTOS, NI TIENE MÁS TRABAJOS QUE RECLAMAR.**

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las **11:30 hrs.** del día **29 de Octubre de 2021**, en el **Municipio de Corregidora, Qro.**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

**Por la Secretaría de Obras Públicas**



**Arq. Juan Carlos García Sánchez**  
Secretario de Obras Públicas

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



**Arq. Sergio González Aguiar**  
Director de Ejecución de Obra

**Por la Contratista**



**Arq. Luis Manuel García González**  
Coordinador



**JOSE PEREZ UGALDE**  
Representante Legal



**Arq. José Luis Hernández Moya**  
Supervisor

**OPERADO  
FISM**

**EJERCICIO  
2021**

**ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS  
PÚBLICOS FEDERALES**


**ANEXO No. 1**

Relación de Planos, Manuales, Instructivos y Certificados de Garantía de Calidad y Funcionamiento de los bienes instalados, derivados de la Realización de los trabajos.

| No. Consecutivo | Descripción (Planos, Manuales, Instructivos, Certificados, etc.) |
|-----------------|--|
| 1               | PLANO DEFINITIVO CONFORME A OBRA, IMPRESO Y DIGITAL              |
| 2               | MANUAL DE MANTENIMIENTO  |

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las **11:30 hrs.** del día **29 de Octubre de 2021**, en el Municipio de Corregidora; Qro., firmando al calce los que en ella intervinieron.

**Por la Secretaría de Obras Públicas**



\_\_\_\_\_  
**Arq. Juan Carlos García Sánchez**  
Secretario de Obras Públicas

**OPERADO**  
**FISM**




\_\_\_\_\_  
**Arq. Sergio González Aguiar**  
Director de Ejecución de Obra

**Por la Contratista**



\_\_\_\_\_  
**Arq. Luis Manuel García González**  
Coordinador



\_\_\_\_\_  
**JOSE PÉREZ UGALDE**  
Representante Legal



\_\_\_\_\_  
**Arq. José Luis Hernández Moya**  
Supervisor

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

**EJERCICIO**  
**2021**

**ESTA OBRA FUE REALIZADA**  
**CON RECURSOS**  
**PÚBLICOS FEDERALES**