



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No: MC-EST-FISMDF-1-4-2021-00

En la Colonia Ampliación José María Truchuelo del Municipio de Corregidora, Qro., siendo las **12:30 hrs.** del día **30 de septiembre de 2021**, se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada: **"URBANIZACIÓN DE CALLE PRIMERO DE MAYO EN COLONIA AMPLIACIÓN JOSÉ MARÍA TRUCHUELO, CORREGIDORA, QRO."**, las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen se señalan a continuación:

Por la Secretaría de Obras Públicas: **Arq. Juan Carlos García Sánchez, Secretario de Obras Públicas; Arq. Sergio González Aguiar, Director de Ejecución de Obra; Arq. Luis Manuel García González, Coordinador de Obra; Arq. María Concepción Pérez Rodríguez, Supervisor de Obra;** mientras que por la contratista: **RH QUERÉTARO, S.A. de C.V. y Blanca Araceli Mejía Uballe como Representante Legal.**

Para realizar con fundamento en el Artículo 66, 67 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y las Condiciones Generales del Contrato, la **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** de los trabajos que se especifican a continuación.

### I. Datos Generales del Contrato

No. de Contrato:	<b>MC-EST-FISMDF-1-4-2021-00</b>
Fecha de Firma:	<b>13 de agosto 2021</b>
Nombre de la Obra:	<b>"URBANIZACIÓN DE CALLE PRIMERO DE MAYO EN COLONIA AMPLIACIÓN JOSÉ MARÍA TRUCHUELO, CORREGIDORA, QRO."</b>
Monto Original del Contrato:	<b>\$ 1' 902,517.89</b>
Plazo de Ejecución Contractual:	<b>56 días naturales</b>
Fecha de Inicio Según Contrato:	<b>20 de agosto 2021</b>
Fecha de Terminación Según Contrato:	<b>14 de octubre de 2021</b>

OPERADO  
FISM

ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS  
PÚBLICOS FEDERALES

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

### II. Modificaciones.

Aumento o disminución de Monto:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Monto Aprobado de Convenio:	0.00
Inversión Ejercida Final:	\$ 1,830,691.86
Fecha de Inicio Real:	16 de agosto de 2021
Ampliación de Plazo:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Porcentaje de Ejecución Modificado:	N/A
Fecha de Terminación Final Aprobada:	N/A
Fecha de terminación Real:	30 de septiembre de 2021
Plazo de Ejecución Total:	46 días naturales

OPERADO  
RAMO 33  
FISE

### III. Garantías y Seguros:



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CORREGIDORA  
AVANZA CONTIGO

**ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS  
PÚBLICOS FEDERALES**

Garantía de Cumplimiento y vicios ocultos:

No. de Fianza	Institución que la emitió	Importe garantizado	Endoso por Incremento del Monto	Endoso por Ampliación de Plazo
1302-09742-6	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$570,755.37	N/A	N/A
1302-09743-1	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$190,251.79	N/A	N/A
1302-09744-0	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$190,251.79	N/A	N/A

**IV. Descripción Sintetizada de los Trabajos Ejecutados:**

SE REALIZARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE "URBANIZACIÓN DE CALLE PRIMERO DE MAYO EN COLONIA AMPLIACIÓN JOSÉ MARÍA TRUCHUELO, CORREGIDORA, QRO.", DICHS TRABAJOS CORRESPONDEN A: (A) PRELIMINARES, (B) TERRACERIAS, (C) GUARNICIONES Y BANQUETAS, (D) VIALIDAD, (E) SEÑALIZACIÓN DE OBRA, (F) REPARACIONES, (G) CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO.

**V. Relación de Estimaciones:**

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por la **Secretaría de Obras Públicas**, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De Fecha	Periodo que Comprende			Importe Estimado	Importe Acumulado	
1 (UNO)	26/08/2021	del	16/08/2021	al	26/08/2021	\$ 692,919.79	\$692,919.79
2(DOS)	22/09/2021	del	27/08/2021	al	22/09/2021	\$ 1,039,924.83	\$1,732,844.62
3 (TRES) FINIQUITO	30/09/2021	del	23/09/2021	al	30/09/2021	\$ 97,847.24	\$1,830,691.86
<b>Total =</b>						<b>\$1,830,691.86</b>	

**VI. Verificación de Terminación de los Trabajos:**

La Arq. María Concepción Pérez Rodríguez, **Supervisor de Obra** de acuerdo con el **Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos** sin número de fecha **30 de septiembre de 2021**, personalmente verificaron que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día **30 de septiembre de 2021** y en representación de la **Secretaría de Obras Públicas** los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que la **Secretaría de Obras Públicas** tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

El contratista declara que hizo entrega y la **Secretaría de Obras Públicas** acepta que recibió los planos correspondientes a la construcción final, así como certificados de garantía de calidad de los bienes instalados que se relacionan en el **Anexo No. 1** de la presente Acta.

**VII. Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier otra Responsabilidad.**

De conformidad con el Artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, **queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos**, asentada en la presente acta, la fianza **No. 1302-09744-0**, expedida por **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.** para responder de los Defectos, Vicios Ocultos, la Calidad y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en su ejecución.

OPERADO  
FISE  
RUBRO 33

EJERCICIO  
2021

OPERADO  
FISM

OPERADO  
FISM



**MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**



Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando la **Secretaría de Obras Públicas** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

**VIII. Manifestación de las Partes.**

Por su parte el Representante Legal, la C. Blanca Araceli Mejía Uballe a nombre y representación de la Contratista **RH QUERÉTARO, S.A. DE C.V.** Manifiesta que: **NO SOLICITA AJUSTE DE COSTOS, NI TIENE MÁS TRABAJOS QUE RECLAMAR.**

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las **13:30 hrs.**, del día **30 de septiembre de 2021**, en la Col. Ampliación José María Truchuelo, Municipio de Corregidora, Qro., firmando al calce los que en ella intervinieron.

**Por la Secretaría de Obras Públicas**

**Arq. Juan Carlos García Sánchez**  
Secretario de Obras Públicas

**Arq. Sergio González Aguiar**  
Director de Ejecución de Obra

**Arq. Luis Manuel García González**  
Coordinador de Obra

**Arq. María Concepción Pérez Rodríguez**  
Supervisor de Obra

**Por la Contratista**

**RH Querétaro, S.A. de C.V.**  
Blanca Araceli Mejía Uballe  
Administrador Único

**OPERADO**  
**RATIO 83**  
**FISE**

**ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS  
PÚBLICOS FEDERALES**

**OPERADO**  
**FISM**

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

**EJERCICIO**  
**2021**