



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FONDO: CAPITAL 2024  
(PESOS)

ESTATUS ENTIDAD:	EN EJECUCIÓN QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS			
	CORREGIDORA				FÍSICO					FINANCIERO							INVERSIÓN	
	MUNICIPIO:	No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Anticipo Otorgado	Anticipo Anulizado	Unidad de Medida	Aprobadas
	6010248	CONST. ÁREA ADESTR. Y DESCANSO PARA CANINOS INSTAL. C4 PRIMERA ETAPA	TOVAR RODARTE OCTAVIO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	77%	13/09/2024	19/12/2024	38%	03/12/2024		\$ 2,492,920.32	\$ 952,471.85	\$ 747,876.10	\$ 285,741.55	M1 - CONCRETO HIDRAULICO EN CIMENTACION F C=200 KG/CM2 M0 - ESTRUCTURA METALICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO M2 - PISO DE 12.00 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO M0 - MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 x 14 x 28 CM (HECHO) DE 11 CM DE ESPESOR PZA - MANIPARA DE 175 x 210 COMPUESTA POR UN FIJO DE 0.85 x 2.05 M Y UN ABATIBLE DE 0.90 x 2.05 M PZA - JUNTE PARA ACOMETIDA ELECTRICA DE 100x100 x 2.20 M DE ALTURA	13.32 13.41 222.45 112.20 - 1	
	6010265	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS UNIDAD DEPORTIVA JARDIN PRINCIPAL Y BIBLIOTECA EN LA NEGRETA	CREARO CONSTRUCCIONES RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA S DE RL DE CV	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	5%	02/12/2024	20/04/2025	0%			\$ 13,269,744.00	\$ -	\$ 6,634,872.00	\$ -	M3 - CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO M3/M - ACARREO EN CAMION DE VOLTEO KILOMETROS SUBSECUENTES	13.41 13.44	
	6010266	2DA ETA CONS. AREA ADIES Y DESCANSO PARA CANINOS INSTAL. C4	HUGO HERNANDEZ ARREDONDO	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	6%	16/12/2024	20/04/2025	0%			\$ 3,540,986.64	\$ -	\$ 1,844,855.72	\$ -	M0 - ESTRUCTURA METALICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO (PR.HSS, PLACA POLIN C, TUBERIA Y PTRA EN ESTRUCTURAS) M2 - CUBIERTA A BASE DE PANEL MULTITECHO 26/26 DE 1-1/2" DE ESPESOR, ACABADO POLIESTER ESTANDAR COLOR BLANCO PZA - PUERTA PARA PERRO DE GULLOTINA DE 0.60 X 1.20M A BASE DE PLACA LISA DE 1/4" DE 0.60 X 0.80 M	2.86080 287.21 22.00	
	6010267	URBANIZACION DE CALLES AV. DEL DIVINO REDEMIDOR Y CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACION 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO.	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	9%	16/12/2024	09/02/2025	0%			\$ 2,832,275.76	\$ -	\$ -	\$ -	M2 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU PV 5M M2 - BANQUETA DE 1000 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA M3 - EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C"	2.039.74 2.755.51 616.71 284.62	
	6010268	MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN RAFAEL, SAN AGUSTIN Y SAN MIGUEL EN LA COLONIA LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO.	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	0%	23/12/2024	02/03/2025	0%			\$ 5,017,616.35	\$ -	\$ 1,505,284.90	\$ -	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K APLICADA A RAZON DE 1.0 L/M2 M2 - MORTERO ASFALTICO SLURRY SEAL TIPO III DE HASTA 9.52 MM DE ESPESOR M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 2.25 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MECANICOS M - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30CM EN COLOR BLANCO	5.20662 12.359.44 5.52991 1.041.09 2.455.80	
	6010269	PROYECTO DE CONSERVACION, RESTAURACION E ILUMINACION DEL SANTUARIO SANTA MARIA DEL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.	ABRECO CONSTRUCCIONES SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	2%	16/12/2024	30/03/2025	0%			\$ 488,508.77	\$ -	\$ 146,552.64	\$ -	PARTIDA - ANTEPROYECTO QUE CON BASE EN LOS ESTUDIOS PREVIOS PARTIDA - PLANOS DE ESTADO ACTUAL PROYECTO - PROYECTO ARQUITECTONICO PARTIDA - PRESUPUESTO	1.00 1.00 1.00 1.00	
	6010270	MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO Y MADERO, DIAZ ORDÁZ Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA EN LA COLONIA SANTA BARBARA, CORREGIDORA, QRO.	GRUPO PICTURARE SA DE CV	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	0%	23/12/2024	02/03/2025	0%			\$ 4,940,569.97	\$ -	\$ 1,482,170.99	\$ -	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K APLICADA A RAZON DE 1.0 L/M2 M2 - MORTERO ASFALTICO SLURRY SEAL TIPO III DE HASTA 9.52 MM DE ESPESOR M - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 40 CM	4.59167 12.175.50 8.267.19 3.239.49	
CAPITAL 2024												TOTALES	\$ 32,582,621.01	\$ 952,471.85	\$ 12,361,622.35	\$ 285,741.55		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FONDO: CAPITAL 2024  
(PESOS)

ESTATUS		SIN CONTRATO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS			
ENTIDAD		QUERÉTARO			FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN		ANTICIPO	
MUNICIPIO		CORREGIDORA			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		Unidad de Medida		Aerobadas			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total				
60120271	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA URB REHA Y EQUIPAMIENTO		CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,850,000.00							
CAPITAL 2024											TOTALES	\$ 2,850,000.00	\$ -	\$ -				

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

  
C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ PANIAGOS  
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


  
ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
 FISCAL 31 DE DIC 2024  
 FONDO: CONVENIO DE PARTICIPACION SAE/DJ/144/2024 CAPITAL  
 (PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS		
	QUERÉTARO				FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN		METAS
MUNICIPIO	CORREGIDORA																
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Entidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA Total	ANTICIPO OTORGADO Total	ANTICIPO AMORTIZADO Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
6020261	OBRAS COMPLEMENT DE EQUIPAMIENTO EN C SAN JERÓNIMO	ALBERTO OLVERA SAN JUAN	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	74%	17/09/2024	11/11/2024	22%	18/12/2024		\$ 7,997,741.56	\$ 1,726,409.65	\$ 2,399,322.47	\$ 517,922.90	M1 - CAMA DE ARENA SILICA MALLA 40/50 M2 - PASTO ALPORNIA TIPO FESTUCA (ARUNDINACEA) M3 - SUPERFICIE DE PLASTICO MODULAR DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO TIPO PISO SPORT M4 - CUBIERTA EN SISTEMA AUTOSOPORTANTE EN LAMINA DE ACERO PANTO CAL 20 100% ENGARGOLADA PZA - LUMINARIA LED VIAL MOD VERSI L MCA MANUFACTURERA DE REACTORES DE 60W	1186 208421 450 8899 18	
CONVENIO DE PARTICIPACION SAE/DJ/144/2024 CAPITAL											TOTAL ES	\$ 7,997,741.56	\$ 1,726,409.65	\$ 2,399,322.47	\$ 517,922.90		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

  
 C.D. CARLOS ALBERTO COPEZ RAMOS  
 DIRECTOR DE EGRESOS DE LA  
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

  
 ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FONDO: RECURSO DERIVADO DE ACUERDO DE CABILDO  
(PESOS)

ESTATUS ENTIDAD:	EN EJECUCIÓN QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
	CORREGIDORA				FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUIP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120266	2DA ETAPA CONSAREAS Y DESCANBINOMCAN INST CA	HUGO HERNANDEZ ARREDONDO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA	6%	16/12/2024	20/04/2025	0%			\$ 2,608,565.33	\$ -	\$ -	\$ -	M2 - ESTRUCTURA METALICA A-36 A- BASE DE PERFILES DE ACERO IPR HSS. PLACA POLIN C, TUBERIA Y PTR EN ESTRUCTURAS M3 - CUBIERTA A BASE DE PANEL MULTITECHO 26/26 DE 1/2" DE ESPESOR ACABADO POLIESTER ESTANDAR COLOR BLANCO PZA - PUERTA PARA FERRO DE GUILLOTINA DE 0.60 X 1.20M A BASE DE PLACA LISA DE 1/4" DE 0.60 X 0.80 M	2,860.80 2,872.1 2,200	
60120267	URBANIZACION DE CALLES AV. DEL DIVINO REDENTOR Y CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACION 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	16/12/2024	09/02/2025	0%			\$ 2,107,165.74	\$ -	\$ -	\$ -	M2 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 13 M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU P V S M M2 - BANOLETA DE 1000 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C"	2,039.74 2,755.51 10.71 284.62	
RECURSO DERIVADO DE ACUERDO DE CABILDO											TOTAL ES	\$ 4,715,731.47	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

  
C.B. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS  
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

  
ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FONDO: PARTICIPACIONES 2024 GEO  
(PESOS)

ESTATUS ENTIDAD:	EN EJECUCIÓN QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
	MUNICIPIO:	CORREGIDORA			FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total		
67801	PARQUE CHACMOOL COL. SANTUARIOS CORR. ORO	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	10%	11/11/2024	19/01/2025	0%			\$ 1,029,531.76	\$ -	\$ 308,859.53	\$ -	PZA - BANCA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA TRATADA DE 2.43 x 0.67 x 0.98 M. MOD. BBANB00 MCA. PLAYCLUB O SIMILAR PZA - MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES DE 6.05 x 4.87 x 3.53 M. CON CAP. DE 10 NIÑOS MOD. #METS0 MCA. PLAYCLUB M2 - PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR. CON DISEÑO DE ABANICO EUROPEO CEMIX COLOR ROJO OSCURO M - BARANDAL DE 0.90 M DE ALTURA A BASE DE POSTES DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE 1-1/2"	500 100 11030 2000
67802	MEJO PARQUE TZUMAPANLI COL. SANTUARIOS CORR. ORO	GUSTAVO VEGA ZUÑIGA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	88%	11/11/2024	19/01/2025	0%			\$ 1,787,401.17	\$ -	\$ 536,220.35	\$ -	M2 - PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR. CON DISEÑO DE ABANICO EUROPEO CEMIX. COLOR ROJO OSCURO. A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 PZA - BANCA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA TRATADA DE 2.43 x 0.67 x 0.98 M. MOD. BBANB00 PZA - GIMNASIO AL AIRE LIBRE "EJERCITADOR DE BRAZOS DOBLE" DE 2.70 x 0.85 x 1.80 M DE ALTURA. MOD. AEM-614, MCA. JUMBO PZA - GIMNASIO AL AIRE LIBRE "CAMNADORA DOBLE" DE 2.05 x 0.45 x 1.30 M DE ALTURA. MOD. AEM-214-2, MCA. JUMBO M - GUARNICIÓN TIPO PECHO DE PALOMA DE 15 x 30 x 60 CM. A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA	316.17 2.00 3.00 114.00
67803	MEJO PARO COLINAS DEL SOL COL. COLI SOL CORR. OR	URIEL RUBIO ARTEAGA	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	37%	22/11/2024	30/01/2025	0%			\$ 3,449,129.39	\$ -	\$ 1,034,738.82	\$ -	PZA - MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES DE 9.11 x 5.51 x 3.55 M. CON CAP. DE 34 NIÑOS M2 - PASTO SINTÉTICO MONOFILAMENTO BICOLOR CORTE DIAMANTE DE 50 MM DE ALTURA Y 750 GR/M2 M2 - ADOSQUÍN CUADRADO DE 20 x 20 x 8.00 CM DE ESPESOR EN COLOR GRIS M3 - TIERRA NEGRA VEGETAL EN ÁREAS VERDES M2 - DEDO MORO (MESEMBRYANTHEMUM) NO MENOR A 15 CM DE ALTURA. 20 UNIDADES POR M2	1.00 460.73 353.96 392.19 272.60
67804	MEJO PARQUE ONIX COL. MISIÓN MARIANA CORR. ORO	CAMOMO, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	21%	22/11/2024	13/02/2025	0%			\$ 6,880,672.67	\$ -	\$ 206,420.80	\$ -	PZA - BANCA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA TRATADA DE 2.43 x 0.67 x 0.98 M. MOD. BBANB00 M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MANUALES M2 - PASTO SINTÉTICO MONOFILAMENTO BICOLOR CORTE DIAMANTE DE 50 MM DE ALTURA Y 750 GR/M2 M2 - CAMA DE MADERA TRITURADA DE 10 CM DE ESPESOR (MULCH) PZA - MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES DE 6.40 x 1.95 x 2.50 M. CON CAP. DE 11 NIÑOS. MOD. VERONA EOS-SII 7.0	16.00 1,047.58 656.64 33,928 100

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor







MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
 SECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
 FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FONDO: FAFEE 2024  
 (RISOS)

ESTATUS ENTIDAD	EN EJECUCIÓN QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
	MUNICIPIO	CORREGIDORA			FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total			
638017	CON VIAL CALL SANT MLAG Y CALL ANDAM COL SANT RES	GRUPO TRANSPORTADOR CRUSA, S.A DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	31%	14/11/2024	15/01/2025	18%	20/12/2024		\$ 1,642,206.85	\$ 291,598.47	\$ 1,780,571	\$ 874,795.4	M2 - TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS CON PERFILADORA DE ASFALTO EN FRÍO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - BANQUETA DE 1000 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'CSISO KG/CM2 M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (MARIMBA) M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM EN COLOR BLANCO	230059 88.43 130.46 27.08 43.48 82.46	
638019	REHAB VIALIDADES COL PUERTA REAL CORR QRO	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	69%	22/11/2024	02/01/2025	0%			\$ 7,969,561.80	\$ -	\$ 2,390,868.54	\$ -	M2 - TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENITE DE 7.00 CM DE ESPESOR M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (MARIMBA) M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LÍNEA DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO	10,082.07 483.28 10,082.07 264.00 1,122.54	
FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEE 2024 CAPITAL											TOTALES	\$ 9,611,768.65	\$ 291,598.47	\$ 2,869,674.25	\$ 874,795.4		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOSERRAMOS  
 DIRECTOR DE EFECTOS DE LA  
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ABD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2024

ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA DIRECTO 2023  
(PESOS)

ESTATUS		CON CONTRATO							INVERSIÓN	
ENTIDAD:		QUERÉTARO								
MUNICIPIO:		CORREGIDORA								
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
									Total	Total
601283	DIRECTO 2023	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MERCADO GASTRONOMICO EN LA PLAZA GRAN CUÉ" UBICADO EN PLAZA GRAN CUÉ, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO CON AREA DE CONSTRUCCIÓN DE 484.46 M2.	VICTOR MANUEL BARCENAS OTERO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	20/12/2023	29/08/2024	\$ 75,400.00	\$ 75,400.00
	DIRECTO 2023	PRESTADOR DE SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS LOS SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES Y CONSISTENTES EN TRÁMITES ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE CARGA ELECTRICA DE LOS CIRCUITOS Y SISTEMAS DE LA PLAZA GRAN CUÉ, UBICADA EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	28/05/2024	28/05/2024	\$ 198,882.00	\$ 198,882.00
	DIRECTO 2023	PRESTADOR DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA SOP DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES CONSISTENTES EN EL DESARROLLO DE DIAGRAMAS ELECTRICOS PARA SU INGRESO AL PROGRAMA SIGMA 4 DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTES LA CFE, PARA OBTENER AUTORIZACIONES DE LA OBRA DENOMINADA "ELECTRIFICACIÓN CAMINO AL CERRITO", PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ANTE LA CFE	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			\$ 362,233.94	\$
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA 2023								TOTALES	\$ 636,515.94	\$ 274,282.00

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

  
C.B. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS  
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

  
ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2024

ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA DIRECTO 2024

(PESOS)

ESTATUS ENTIDAD:		CON CONTRATO QUERÉTARO				FINANCIERO			INVERSIÓN	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA							INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
601283	DIRECTO 2024	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ENERGÍA CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO COL VISTA HERMOSA, CORREGIDORA, QRO. (TERMIN 30 DE AGOSTO)	PRÍSCO TOMAS MORALES RÍOS	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	29/08/2024	29/08/2024	\$ 264,097.89	\$ 264,097.89
		TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO	A+A INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	15/08/2024	30/08/2024	\$ 2,101,342.11	\$ 2,101,342.11
		PUENTE LA VIDA	VÍCTOR MANUEL BARCENAS OTERO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	18/04/2024	18/04/2024	\$ 111,360.00	\$ 111,360.00
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA 2024						TOTALES			\$ 2,476,800.00	\$ 2,476,800.00

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS  
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FF:AA: Al 31 DE DICIEMBRE 2024  
OBRAS FINALIZADAS 2024  
(PESOS)

ESTATUS	FINALIZADAS				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS					
	QUERÉTARO				FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
	MUNICIPIO:	CORREGIDORA			%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total						
No. De Obra (NÚB)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación																
6010222	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE BENITO JUÁREZ A ENTRONQUE CON SALVADOR SÁNCHEZ BARCENAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA CORREGIDORA, QRO.	OAFEMA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	27/12/2023	30/01/2024	100%	02/02/2024	13/03/2024	\$ 756,520.69	\$ 756,520.69	\$ -	\$ -	M3 - PASEADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS M1 - RENOVACIÓN DE REJILLA CON LÍNEA SECCIÓN TRANSVERSAL DE 130 M M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE BOMBIENTO BARRIDOR 2K M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 500 CM DE ESPESOR PROMEDIO	791 2237 1175.40 1175.40				
6010223	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE CÓDICE DE MENDOZA EN LA COLONIA PASEOS DEL BOSQUE CORREGIDORA, QRO.	ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA	100%	29/12/2023	15/02/2024	100%	18/01/2024	13/03/2024	\$ 4,945,106.97	\$ 4,945,406.97	\$ 1,186,922.11	\$ 1,186,922.11	M3 - PASEADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS PZA - RENOVACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD HASTA 30 CM DE ALTURA M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE BOMBIENTO BARRIDOR 2K M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 500 CM DE ESPESOR PROMEDIO	1186922.11 1186922.11 1186922.11 1186922.11				
6010224	REHAB SUPERF C ORQUÍD, VIOLET Y ROSAS COL LAS FLOR	RUBÉN ALANZ CARRANZA	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA	100%	29/12/2023	22/02/2024	100%	31/01/2024	21/02/2024	\$ 4,959,797.72	\$ 4,959,797.72	\$ -	\$ -	M3 - DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO M3 - PASEADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS CON REFRIGERADOR DE ASFALTO EN FRÍO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 500 CM DE ESPESOR PROMEDIO TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS M - BANQUETA DE 800 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FCHSD 400/CM2 HECHO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA M - CUADRÓN TRAPEZOIDAL DE 10 x 15 x 22 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO M - TOPE VEHICULAR DE 240 x 100 M DE ALTURA A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	2538 28447 709313 1025 5448				
60269	AMPL DRENAJE SANITARIO COL ECOLOGICA VALLE DE ORO Y EL PARAISO	CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA	100%	26/12/2023	04/03/2024	100%	27/12/2023	13/03/2024	\$ 8,887,989.16	\$ 8,887,989.16	\$ 2,666,524.83	\$ 2,666,524.83	M - TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL V/O SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 165 DE 315 MM PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 060 A 120 M DE DIÁMETRO INTERIOR PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 060 A 120 M DE DIÁMETRO INTERIOR CON CAIDA ADOSADA PZA - BRIDAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO FCHSD 400/CM2 DE 90 CM DE DIÁMETRO PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 6" SERIE 165 DE 315 MM DE LONGITUD M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 400 CM DE ESPESOR PROMEDIO	2666524.83 2666524.83 2666524.83 2666524.83 2666524.83 2666524.83				
6010199	FUENTE LUDICA EN LA PLAZA GRAN CUE	GARCÍA RÍOS JOSÉ ALONSO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	30/06/2023	13/05/2024	100%	12/07/2023	14/05/2024	\$ 4,994,677.95	\$ 4,994,677.95	\$ 14,984,050.8	\$ 14,984,050.8	M2 - MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 x 14 x 26 CM (NOMINALES) DE 14 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP 1:4 ACABADO COMÚN DE 000 A 100 M DE ALTURA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES ACABADOS ANOMAJE, MANO DE OBRA, ELEVACIONES, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN PZA - MÓDULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA PUENTE DE PISO (HORROS DE PISO) PZA - MÓDULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA PUENTE DE PISO (TIPO AEREADEO) PZA - MÓDULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1479 14984050.8 14984050.8 14984050.8				
6010228	OBRA EMERGENTE PARA LA REPOSICIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO COLAPSADO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN TRECALLE PEDRO URTEAGA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CORREGIDORA, QRO.	JOSÉ FLORES OBREGÓN	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	02/01/2024	29/01/2024	100%	22/03/2024	25/04/2024	\$ 1,176,294.01	\$ 1,176,294.01	\$ -	\$ -	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 700 CM DE ESPESOR PROMEDIO TENDIDO POR MEDIOS MANUALES M - TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL V/O SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 165 DE 450 MM (18") PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 6" M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 700 CM DE ESPESOR PROMEDIO TENDIDO POR MEDIOS MANUALES M2 - BANQUETA DE 800 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FCHSD 400/CM2 PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 060 A 120 M DE DIÁMETRO INTERIOR V. DE 151 A 200 M DE PROFUNDIDAD	1176294.01 1176294.01 1176294.01 1176294.01				
6010230	URBANIZ CALLE CENTRO DE LA MUJER COMUNID EL JARAL	ALANZ CARRANZA RUIREN	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	08/04/2024	02/06/2024	100%	18/04/2024	08/05/2024	\$ 887,628.36	\$ 887,628.36	\$ 266,310.48	\$ 266,310.48	M3 - SUB-BASE DE TERRETE DE BANCO COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA M2 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGION PZA - SEÑAL PREVENTIVA SP-41 "REDUCTOR DE VELOCIDAD" PZA - SEÑAL PREVENTIVA SP-32 "PEATONES"	266310.48 266310.48 266310.48 266310.48				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2024  
OBRAS FINALIZADAS 2024  
(PESOS)

Clave	Descripción de la Obra	Beneficiario	Modalidad	Avance Físico (%)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Financiero (%)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto	Comprobado	Reservado	Presupuesto	Comprobado	Reservado	Detalle de Materiales	Valor
6012020	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA PIRAMIDES, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, GRO	CREZ GENERADOR DE DESARROLLO SAPI DE CV	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	27/10/2023	17/05/2024	100%	17/11/2023	20/05/2024	\$ 8,768,398.14	\$ 8,768,398.14	\$ 3,551,912.74	\$ 3,551,912.74		M1 - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PP/AT) CORRUGADO DE 1500 MM (Ø) DE DIÁMETRO M2 - ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS F74200 KG/CM2 DIÁMETROS DEL N.º 3 (3/8" Y AL N.º 8 (1") M3 - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 375 MM (Ø) DE DIÁMETRO M4 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 500 CM DE ESPESOR PROMEDIO M5 - REJILLA MOD 15-05 DE 3/8" X 4" ACABADO LISO, NEGRO Y CONHEMATE, PARA TRÁFICO PESADO PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 060 A 120 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 151 A 200 M DE PROFUNDIDAD, CON CAIDA ADOSADA	1226
60120198	MERCADO GASTRONÓMICO PLAZA GRAN CUÉ	SITELING BOURS EUGENIO RICARDO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	21/07/2023	30/06/2024	100%	10/08/2023	28/06/2024	\$ 11,484,099.48	\$ 11,484,099.48	\$ 5,996,366.93	\$ 5,996,366.93		M1 - ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO PARA EL MERCADO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 500 CM DE ESPESOR PROMEDIO M3 - REJILLA MOD 15-05 DE 3/8" X 4" ACABADO LISO, NEGRO Y CONHEMATE, PARA TRÁFICO PESADO M4 - TUBO DE VISITA TIPO COMÚN DE 060 A 120 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 151 A 200 M DE PROFUNDIDAD, CON CAIDA ADOSADA M5 - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PP/AT) CORRUGADO DE 1500 MM (Ø) DE DIÁMETRO	14600.54
60120210	OBRA EMERGENTE PARA LA REPOSICIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO COLAPSADO EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE CALLE RIO A YUTLA Y PASEO CONSTITUYENTES, EL POCITO, CORREGIDORA, GRO	CONSTRUCCIONES UGARZE, SA. DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	07/02/2024	02/04/2024	100%	18/04/2024	19/04/2024	\$ 389,086.14	\$ 389,086.14	\$	\$		M1 - TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO SECCION METRICO SERIE 155 DE 305 MM M2 - CONCRETO HIDRÁULICO EN PAVIMENTOS F74200 KG/CM2 104.31" (20MM) M3 - RELLENO DE TERPETATE DE BANCO PARA ALCANTARILLES DE PROYECTO	30
60120239	REHAB SUPERF PARA RECIBIR CANCHA FÚTBOL COL PROGRE	OCTAVIO TOWAR RODARTE	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	07/05/2024	01/07/2024	100%	14/05/2024	13/06/2024	\$ 784,010.81	\$ 784,010.81	\$ 235,216.67	\$ 235,216.67		PZA - MÉTODO PORTERÍA A BASE DE ESTRUCTURA DE PERFL TUBULAR DE ACERO CON RECUPERACIÓN M3 - SUBBASE DE TERPETATE DE BANCO COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O BALANZA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 95% DE SUP/S 5% MEDIO COMPACTO PZA - REHABILITACIÓN DE PORTERÍA METÁLICA DE RECUPERACIÓN PZA - RED PARA PORTERÍA DE FÚTBOL PROFESIONAL DE 240 x 750 x 50 M DE PROFUNDIDAD M - SENSALAMIENTO HORIZONTAL PARA CANCHAS DE FÚTBOL CON LÍNEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO CON CALZADA	598.72
60120233	REMEDIACIÓN CANCHA BASQUET EN PARQUE SAN CARLOS	CONSTRUCCIONES UGARZE, SA. DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	12/04/2024	06/06/2024	100%	18/04/2024	07/06/2024	\$ 896,701.47	\$ 896,701.47	\$ 269,919.39	\$ 269,919.39		M2 - SUPERFICIE DE PLÁSTICO MODULAR DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO TIPO RISO SPORT PZA - TABLERO PARA BASQUETOL PROFESIONAL DE 180 x 105 CM A BASE DE HIERRO METÁLICO REFORZADO M - MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL 125 DE 250 MDE ALTURA	500.01
60120236	REMEDIACIÓN CANCHA FÚTBOL SANTA BARBARA (ABAJO)	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	07/05/2024	01/07/2024	100%	04/06/2024	04/06/2024	\$ 649,632.28	\$ 649,632.28	\$	\$		M2 - TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESPACIOS M2 - DESARME DE FIBRO Y/O FIBROS DE CEMENTO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS HASTA 100 CM DE ESPESOR PROMEDIO M - CALAFATEO DE JUNTAS DE HASTA 300 CM DE ESPESOR Y 300 CM DE PROFUNDIDAD CON SELLADOR PLÁSTICO ASFÁLTICO M2 - REHABILITACIÓN DE LÁMINA METÁLICA A BASE DE PINTURA ESMALTE ALQUÍDICA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6.00 M EN COLOR ELEGIDO POR LA SUPERVISIÓN M2 - PASTO SINTÉTICO MONOFILAMENTO BICOLOR CORTE DIAMANTE DE 50 MM DE ALTURA Y 1250 GR/M2 M - PINTURA ACRÍLICA DEPORTIVA DE ALTA RESISTENCIA EN LÍNEAS DE 5 A 10 CM DE ANCHO A DOS MANOS	52954
60120216	CONCENTRACIÓN DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CARGA ELÉCTRICA DE LOS CIRCUITOS Y SISTEMAS DE LA PLAZA ELA GRAN CUÉ, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, GRO	CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA, SA. DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	21/11/2023	20/04/2024	100%	21/11/2023	17/05/2024	\$ 1,525,592.21	\$ 1,525,592.21	\$ 479,690.80	\$ 479,690.80		M3 - SUB-BASE DE SUELO-CEMENTO CON TERPETATE DE BANCO Y CEMENTO GRIS AL 2.6% M2 - REJILLA MODULAR ENGANCHABLE FABRICADA A BASE DE POLIPROPILENO RECIBLAADO PZA - BANCA DE ACERO AL CARBON EN COLOR NEGRO CON MEDIDAS 160 x 0.81 x 0.83 M - PISO DE 1500 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FREMEZCLADO M14-12 KG/CM2	379.21
60120201	ESTACIONAMIENTO, ILUM AMBIENT Y JARD PLAZA GRAN CUÉ	TESELADO CONSTRUCTORA SA DE CV	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	100%	21/07/2023	30/06/2024	100%	03/08/2023	15/07/2024	\$ 4,297,228.14	\$ 4,297,228.14	\$ 1,289,172.57	\$ 1,289,172.57		M3 - SUB-BASE DE SUELO-CEMENTO CON TERPETATE DE BANCO Y CEMENTO GRIS AL 2.6% M2 - REJILLA MODULAR ENGANCHABLE FABRICADA A BASE DE POLIPROPILENO RECIBLAADO PZA - BANCA DE ACERO AL CARBON EN COLOR NEGRO CON MEDIDAS 160 x 0.81 x 0.83 M - PISO DE 1500 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FREMEZCLADO M14-12 KG/CM2	1682.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2024  
OBRAS FINALIZADAS 2024  
(PESO \$)

ID	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PROYECTANTE	TIPO DE LICITACIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA INICIO	FECHA FIN	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS	VALOR UNITARIO
60120237	REHAB TABLERO BASQUET CANCHA DE LA NEGRETA	ARTURO FRANCO FRANCO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	19/04/2024	13/06/2024	100%	07/05/2024	23/07/2024	\$ 547,66319	\$ 547,66319	\$ 164,30135	M - MALLA CICLÓLICA GALVANIZADA CAL 12.5 DE 2.50 M DE M2 - PINTURA ACRILICA DEPORTIVA DE ALTA RESISTENCIA PZA - TABLERO PARA BASQUETBOL PROFESIONAL DE 180x105 CM A BASE DE MARCO METALICO REFORZADO	15000 20000 200
60120234	REMODEL CANCHA BASQUET PARQUE SANTA BARBARA (MEDIO)	ALBERTO OLVERA SANJUAN	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	19/04/2024	13/06/2024	100%	29/04/2024	23/07/2024	\$ 1,797,64117	\$ 1,797,64117	\$ 539,39011	M2 - PINTURA ESPALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS HCA COMEX LINEA 1000 SIMILAREN CALIDAD A UNA ALTURA MÁXIMA DE 100 M M2 - PINTURA VANILICA LAVABLE EN HUROS Y PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES HCA COMEX LINEA WARMEX O SIMILAR EN CALIDAD A UNA ALTURA MÁXIMA DE 300 M M2 - PINTURA ACRILICA DEPORTIVA DE ALTA RESISTENCIA EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISOR A DOS MANOS ACABADO RIGOSO FINO MATE BASE AGUA DE ALTA FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA A LOS IMPACTOS PZA - LUMINARIA LED SUSPENDIDA MOD BAMBÁ HCA TECNOLITE DE 15W 100-240 V. O SIMILAREN CALIDAD PZA - LUMINARIA LED SUSPENDIDA MOD BAMBÁ HCA TECNOLITE DE 15W 100-240 V. O SIMILAREN CALIDAD M2 - FRONTE DE 800 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM3 HECHO EN OBRA CON MALLA REVOLOCORADA 1.14x3.47 (19 MM) RESISTENCIA NOMINAL A 28 DIAS DE 100 MPa Y DE 10 CM	400 1400 10 10 1400
60120198	MERCADO GASTRONOMICO PLAZA GRAN CUE	STERLING BOURS EUGENIO RICARDO	CORREGIDORA	LIOTACIÓN PUBLICA MUNICIPAL	100%	21/07/2023	10/03/2024	100%	10/08/2023	01/07/2024	\$ 1141,02054	\$ 1141,02054	\$	M2 - ESTRUCTURA METALICA A-30 A BASE DE PERFILES DE ACERO M2 - MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 95 MM DE ESPESOR M2 - CUBIERTA DE PARABOLICO TENDIDO 20/25 DE 15/27 M2 - MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO FILTRASOL DE 95MM DE ESPESOR PZA - VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD (BLINDADO) CLARO DE 600x900 MM M2 - ESTRUCTURA METALICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO	840000 30000 50000 1000 30000
638015	MEJORAM VIAL CIRCUITO CRISANTEMOS COMUNO DE BRAVO	ALANZ CAIRANZA RUBEN	CORREGIDORA	LIOTACIÓN PUBLICA MUNICIPAL	100%	20/05/2024	14/07/2024	100%	12/06/2024	15/07/2024	\$ 4,986,35832	\$ 4,986,35832	\$	M3 - REPARACIÓN DE MEDIO MECANICO M2 - SUBBASE DE TEPALTE DE BANCOS CON PACTALG MECANICAMENTE M2 - BANQUETA DE 100 CM DE ANCHURA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM3 REVOLOCORADA 1.14x3.47 (19 MM) RESISTENCIA NOMINAL A 28 DIAS DE 100 MPa Y DE 10 CM M2 - EMPALMADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PASTALG MECANICAMENTE M2 - EMPALMADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PASTALG MECANICAMENTE	2000 3000 10000 10000
60120231	REENCAPERTAMIENTO EN EL PÓRTICO	ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO	CORREGIDORA	LIOTACIÓN PUBLICA MUNICIPAL	100%	13/05/2024	07/07/2024	100%	22/05/2024	18/07/2024	\$ 3,790,16616	\$ 3,790,16616	\$ 1,799,88370	M2 - PAVIMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS M3 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 500 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - REGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE AL 6% M2 - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM	414700 30000 10000 10000
60120238	REHAB CANCHA DEFRONTÓN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	GRUPO HILE MEXICO SA DE CV DE RL DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	14/05/2024	22/07/2024	100%	15/05/2024	29/08/2024	\$ 1,292,89111	\$ 1,292,89111	\$ 388,48661	PZA - POSTE METALICO COHICO CIRCULAR DE 900 MM DE ALTO M2 - ESTRUCTURA METALICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO 196 HES PLACA POLI C TUBERIA Y PIR EN ESTRUCTURAS M2 - MALLA CICLÓLICA GALVANIZADA CAL 12.5 CON POSTES DE LINEA CAL 20 DE 38MMY POSTES CAL 18 DE 60MM	1000 100000 1000
60120243	RECONF PLANT Y TALUDES ZONA 5 DETER RIO EL PUEBLITO	ALANZ CAIRANZA RUBEN	CORREGIDORA	LIOTACIÓN PUBLICA MUNICIPAL	100%	21/06/2024	18/07/2024	100%	11/07/2024	07/08/2024	\$ 12,446,91811	\$ 12,446,91811	\$	M3 - LIMPIEZA Y EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B, SECT-SATURADO, PARA RECTIFICACIÓN DE CAUCES Y TALUDES POR MEDIOS MECANICOS M3 - CONFORMACIÓN Y AFINE DE MARGEN DE TALUD SOBRE RIBERA DE CAUALES O ARROYOS POR MEDIOS MECANICOS M3 - CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A PRIMER KILOMETRO O MATERIAL FINO M3 - ACARREO EN CAMION DE VOLTEO KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL FINO O GRANULAR	15,773.60 20,409.04 15,434.16 190,744.08
60120251	REMEDIACIÓN CANCHA DE BASQUETBOL EN PARQUE TEJEDA	TOVAR RODARTE OCTAVIO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	08/07/2024	01/09/2024	100%	10/07/2024	27/08/2024	\$ 1,197,13872	\$ 1,197,13872	\$ 359,14255	M2 - TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESPACIOS DEPORTIVOS M - CALAFATEO DE JUNTAS DE HASTA 100 CM DE ESPESOR Y 300 CM DE PROFUNDIDAD M2 - SUPERFICIE DE PLASTICO HDPE DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO TIPO 50 SURE	40000 20000 40000
60120254	PREPAR ESPAC DEP EQUIPAM CANCHA FUTBOL COL EL ROBLE	OSCAR HECTOR TREJO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	29/07/2024	08/09/2024	100%	15/08/2024	45531	\$ 222,37691	\$ 222,37691	\$ 89,34737	M - RETIRO DE MALLA CICLÓLICA DE HASTA 2.50 M DE ALTURA M2 - DESMANTELAMIENTO POR MEDIOS MANUALES DE PASTO SINTETICO M2 - RETIRO DE RED DE NYLON EN PERIMETRO DE CANCHA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 800 M	1000 2,303.11 1,202.40

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*[Handwritten signature]*





MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2024  
OBRAS FINALIZADAS 2024  
(PESOS)

Clave	Descripción de Obra	Responsable	Nivel	Modalidad	Avance	Inicio	Fin	Completado	Presupuesto	Completado	Detalle de Materiales	Costo
60120256	REHAB ALUMBRADO PUB EN UNIDAD DE DEPORTIVA CANDILES	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	05/08/2024	15/09/2024	100%	30/08/2024	30/08/2024	P7A - ANILCA A BASE DE VARIETA DE TIPO M3 TIPO B105 HDG Y 533 MM DE DESARROLLO P7A - SISTEMA DE REFUERZO DE PLACA BASE SOBREPUESTA Y SOLDADA A ELEMENTO EXISTENTE A BASE DE PLACA DE 0.53 x 0.53 M L - MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN, NO METÁLICO Y SIN CONTRACCIÓN TIPO GRUT M2 - CIMENTA ACABADO COMÚN EN CIMENTACIÓN M2 - PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES	3200 800 11422 174 14674
60120259	OBRAS DE RESPUESTA INMEDIATA PARA LA CONTINGENCIA PLUVIAL EN ZONAS AFECTADAS DEL DREN CHATARIO LEJIDO EL PUEBLITO, CORREGIDORA, GRO.	RUBEN ALANZ CARRANZA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	25/06/2024	22/07/2024	100%	20/08/2024	20/08/2024	M3 - TERRAPLEN PARA RESTITUCIÓN DE HOMBRO DE DREN PLUVIAL A BASE DE TEPETATE DE BANCO Y PIEDRA BOLA M3 - RELLENO A VOLTEO A BASE DE TEPETATE DE BANCO ESTENDIDO Y NIVELADO CON APOYO DE RETROEXCAVADORA	2,080.50 72
60271	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA BERNARDO QUINTANA CORREGIDORA, GRO	GARCÍA ZEPEDA ANTONIO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	20/06/2024	31/07/2024	100%	23/08/2024	23/08/2024	M2 - DESMANTAMIENTO POR MEDIOS MANUALES DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" M3 - ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON TEPETATE DE BANCO M - TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL SISTEMA METRICO SERIE 185 DE 12 CM DE DIÁMETRO	480 922 1150 4180
60120227	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA COLONIA PANORAMA CORREGIDORA, GRO	ALBERTO OLVERA SANJUAN	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	27/05/2024	21/07/2024	100%	30/07/2024	03/09/2024	M3 - FIBRE DE 500 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F-C-150 KG/CM <sup>3</sup> PZA - JUEGO INFANTIL TIPO SUBE Y BAJA DE 300 x 50 x 100 M PZA - JUEGO INFANTIL TIPO PASAMANOS DE 200 x 500 y 300 M DE ALTURA M - BARRERA ACILICA DEPORTIVA DE ALTA RESISTENCIA EN LINEAS DE 10 CM DE ANCHO A DOS MANOS M - DREN PLUVIAL DE 50 x 60 CM DE SECCIÓN M2 - RED DE NYLON PERMETRAL DE 3	9822 1 1 3117 905 20012
60120232	REMEDIACIÓN CANCHA BASQUET EN PARQUE CANDILES	FRANCO FRANCO ARTURO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	12/04/2024	06/06/2024	100%	18/04/2024		M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD PZA - REFLECTOR LED MOD SLED-830 MCA SUPRA DE 600W TEMPERATURA 5000K, 120,277 V M2 - PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS METÁLICAS MCA COMEX LINEA 1000 SIN LAR EN CALIDAD M2 - SUPERFICIE DE PLÁSTICO HODULAR DE REFORZAMIENTO DE ALTO TRÁFICO TIPO PISO SPORT PZA - PUERTA DE HERRERIA DE 130 x 250 M DE ALTURA A BASE DE MALLA CILCÓNICA CAL 1250 DE 250 M DE ALTURA M - MALLA CILCÓNICA GALVANIZADA CAL 1250 DE 250 M DE ALTURA	148 3 1074 24803 11 7912
60120235	REMEDIACIÓN CANCHA BASQUET PARQUE SANTA BARBARA (ARRIB)	CONSTRUCTORA INDIVIVI, S.A DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	29/07/2024	06/10/2024	100%	07/08/2024	03/09/2024	M - CALAFATEO DE JUNTAS DE HASTA 300 CM DE ESPESOR Y 300 CM DE PROFUNDIDAD CON BELLADOR PLÁSTICO ASFÁLTICO DE APLICACIÓN EN FRÍO M2 - LÁMINA IMPERMEABLE TIPO T-952, 100% ACRILICA COLOR BLANCO, MCA, ESTABILIZADO SIMILAR PARA ACOPLARSE A CUBIERTA PZA - LUMINARIA LED SUSPENDIDA MOD BAMBIA II MCA TECNOLITE DE 15W, 100-240 V O SIMILAR EN CALIDAD PZA - LUMINARIA LED SUSPENDIDA MOD BAMBIA I, MCA, TECNOLITE DE 15W, 100-240 V O SIMILAR EN CALIDAD M2 - PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES; MCA COMEX LINEA VINÍLEX O SIMILAR EN CALIDAD M2 - PINTURA ACRILICA DEPORTIVA DE ALTA RESISTENCIA SIN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION A DOS MANOS, ACABADO RUGOSO FINO MATE, BASE AGUA DE ALTA FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA A LOS IMPACTOS	11123 16 8 12846 2175
6020242	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA COL EL MLAGRITO	CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	18/06/2024	29/07/2024	100%	08/08/2024	03/09/2024	M2 - PASTO SINTÉTICO MONOFILAMENTO BICOLOR CORTE ORIENTE DE 45 M DE ALTURA 950 GR/M <sup>2</sup> M2 - PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES M3 - REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE OF HASTA 8.00 METROS DE ALTURA M3 - ESTRUCTURA METÁLICA A30 A BASE DE PERFILES DE ACERO IPR 188 PLACA POLIURETANO EN ESTRUCTURAS	619.61 291.16 128.86 1,348.99

Baso protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del signatario

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2024  
OBRAS FINALIZADAS 2024  
(PESOS)

60120245	REHAB CARPETA ASFÁLTICA C VILLA CANO, LOS OLVERA	IC OUBA, S.A. DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	25/07/2024	21/08/2024	100%	27/08/2024	03/09/2024	\$ 1,436,93056	\$ 1,436,93056	\$	\$	M1 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMHIMENTO RÁPIDO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 500 CM DE ESPESOR PROMEDIO M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES	135.77 2,751.41 2,751.41 581.32
60120249	SOLUCIÓN PLUVIAL EN GLORIETA DE TERRANOVA	ALBERTO OLVERA SAN JUAN	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	29/07/2024	20/10/2024	100%	13/08/2024	13/09/2024	\$ 1,482,35907	\$ 1,482,35907	\$ 444,70852	\$ 444,70852	M - TUBO DE ACERO AL CARBÓN ATM-AS3 DE 6" (168.3 MM) DE DIÁMETRO CEBDO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALENTE DE 700 CM DE ESPESOR PROMEDIO PZA - CONEXIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN ATM-AS3 DE 6" (168.3 MM) DE DIÁMETRO CEBDO M2 - REJILLA MOD 15-05 DE 3/8" X 1/4" ACABADO LISO, NEGRO Y CON REMATE	148.00 700.66 25.00 5.5
60120252	REHABILITA CANCHA DE FÚTBOL 2DA ETAPA COL PROGRESO	CONSTRUCTORA INDIVIVI, S.A. DE CV	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	12/07/2024	19/09/2024	100%	13/08/2024	03/09/2024	\$ 2,889,94916	\$ 2,889,94916	\$	\$	M2 - TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON APARATO TOPOGRÁFICO M2 - PASTO SINTÉTICO MONOCOLORADO BICOLOR CORTE DIAMANTE DE 45 MM DE ALTURA Y 950 GR/M2	4,896.00 4,896.00
60120253	COLOC ESTRUCT MALLA SOMBRA AREA DEPOR COL SANTA FE	OSCAR HECTOR TREJO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	28/08/2024	08/10/2024	100%	19/09/2024	19/09/2024	\$ 498,06716	\$ 498,06716	\$	\$	PZA - PLACA BASE DE ACERO AL CARBÓN DE 20 x 30 CM Y 1/2" DE ESPESOR CENCUATRO ANCLAS DE ACERO A 38 DE 040H M2 - ESTRUCTURA METÁLICA A-38 A BASE DE PERFILES DE ACERO (PR H35, PLACA POLINIC TUBERÍA Y PTR EN ESTRUCTURAS M2 - MALLA SOMBRA AL 90% CONFECCIONADA EN MÓDULOS M2 - PINTURA CROMÁTICA DEPORTIVA DE ALTA RESISTENCIA	84 1349.46 751.68 887.51
60120255	MEJORAM CANCHA BASQUETBOL ABAJO COL SANTA BÁRBARA	A-A INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	31/07/2024	10/09/2024	100%	13/09/2024	19/09/2024	\$ 796,49464	\$ 796,49464	\$ 239,00216	\$ 239,00216	M2 - MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL 12.5 FUADA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE DE HASTA 2.00 M DE ALTURA M - CALAFATEO DE JUNTAS DE HASTA 3.00 CM DE ESPESOR Y 3.00 CM DE PROFUNDIDAD PZA - TABLERO PARA BASQUETBOL PROFESIONAL DE 180 x 105 CM A BASE DE MARCO METÁLICO REFORZADO M2 - PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES	685.46 685.46 2 346.74
60120257	MEJORAM BANQUETAS EN C FRAY NICOLÁS DE ZAMORA, PIJE	OSCAR HECTOR TREJO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	29/07/2024	08/09/2024	100%	19/09/2024	19/09/2024	\$ 336,00348	\$ 336,00348	\$ 82,93068	\$ 82,93068	M2 - BANQUETA DE 1000 CM DE ESPESOR DE CONCRETO M2 - MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL 12.5 M2 - ADORNOS CRUZ ROMANA DE 25 x 22.5 x 8.00 CM DE ESPESOR EN COLOR ROSA M3 - MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA DE 000 A 200 M DE ALTURA	120.01 80.61 76.76 54.62
60120262	ILUM PERIM INSTALAC CAM Y ACC ELECT PLAZA GRAN CUE	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	06/09/2024	10/10/2024	100%	13/09/2024		\$ 857,07967	\$ 857,07967	\$ 269,04231	\$ 269,04231	PZA - BANCA DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.15 x 0.45 x 0.45 M PZA - PORTÓN ARTESANAL CON DIMENSIONES GENERALES DE 9.30 x 2.30 M A BASE DE PERFILES METÁLICOS PZA - PLACA DE INFORMACIÓN Y SEÑALAMIENTO BAJO LINEAMIENTOS DEL INAH DE 90 x 60 CM A BASE DE LAMINA DE ALUMINIO CAL 10 PZA - LUMINARIA LED EMPOTRABLE EN PISO MOD HB LEDS SPOT 6E-12X2-8F/B/C/3P/1. MCA. HIELOS DE 24W	23 100 3 18
60270	AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA, CORREGIDORA, ORO	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA S.A. DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	18/06/2024	29/07/2024	100%	11/09/2024	13/09/2024	\$ 662,74111	\$ 662,74111	\$ 198,82314	\$ 198,82314	M3 - RELLENO DE TERPETALE (E BANCOS) M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 10 CM DE ESPESOR EMPACADO CON TERPETALE PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 6" PZA - TUBO DE VISITA TIPO COMAFI DE 140 A 130 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD	220.30 81.20 18.00 1.00
60272	MEJORAM VIALID LOMAS LA CRUZ EN COL LOMAS LA CRUZ	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA S.A. DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	08/07/2024	01/09/2024	100%	19/09/2024	23/09/2024	\$ 2,515,41816	\$ 2,515,41816	\$ 754,83778	\$ 754,83778	M2 - BIVAGACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN PATRÓN "B" M3 - CARGA MECÁNICA Y ACARreo EN CAMIÓN DE VOLVEDOR A PRIMER KILOMETRO DE VIALIDAD O GRAFALAR M3 - ACARreo EN CAMIÓN DE VOLVEDOR KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL O GRAFALAR M3 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN	1,028.47 1,028.47 12,884.94 1,140.30
60273	MEJORAM VIALIDAD EN COL RINCON DE GUADALUPE	ALANIZ CARRANZA RUBEN	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	12/07/2024	17/10/2024	100%	23/08/2024	06/09/2024	\$ 1,920,40425	\$ 1,920,40425	\$	\$	M3 - ENTUBACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN PATRÓN "B" M3 - CARGA MECÁNICA Y ACARreo EN CAMIÓN DE VOLVEDOR A PRIMER KILOMETRO DE VIALIDAD O GRAFALAR M3 - ACARreo EN CAMIÓN DE VOLVEDOR KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL O GRAFALAR M3 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN M3 - ENTUBACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN PATRÓN "B" M3 - CARGA MECÁNICA Y ACARreo EN CAMIÓN DE VOLVEDOR A PRIMER KILOMETRO DE VIALIDAD O GRAFALAR M3 - ACARreo EN CAMIÓN DE VOLVEDOR KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL O GRAFALAR M3 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN	1,920.73 1,920.73 1,187.54 1,171.74 104.32

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.





MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUEHÉATARA  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2024

OBRAS FINALIZADAS 2024  
(PESOS)

Identificador	Descripción de Obra	Proveedor	Tipo de Obra	Modalidad	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Financ.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto	Comprobado	Saldo	Detalle de ítems	Valor	
60120241	REHAB SUPER C SANTA CLARA EN COMUNIDAD LOURDES	FLORES FLORES GREGORIO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	08/07/2024	01/09/2024	100%	24/07/2024	05/09/2024	\$ 2.401.606,79	\$ 2.401.606,79	\$ 720.482,57	\$ 720.482,57	M1 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" M2 - SUB-BASE DE TERPÉTATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU SV/SH M3 - DENTELLÓN DE 10 x 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO FCHS/050/CM2 M4 - EMPEDADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE RECUPERACIÓN M5 - EMPEDADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN	118745 110940 43818 48328 10016
60120250	MEJORAM ÁREAS Y CONSTR TROTAPISTA U D EL PUEBLIT	CREZ GENERADOR DE DESARROLLO S A P I	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	100%	19/07/2024	26/09/2024	100%	24/10/2024	24/10/2024	\$ 3.698.699,87	\$ 3.688.054,67	\$ 1.109.609,96	\$ 1.109.609,96	M1 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" M2 - MANOS TERZA DE PIEDRA BRAZA EN CIMENTACIÓN, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CONCRETO ARENA M3 - RELLENO DE TERPÉTATE ROJO MOLIDO DE 3/4" A FINOS PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO M4 - PASTO SINTÉTICO CON DIFUSOR DE NITRÓGENO	48305 86180 81775 208
60120264	MOVIM TIERR Y LIMP DE PRED POLIG EDIFICIO SEG PUBL (CANCELADA)	CONSTRUCTORA INDIVIDUAL SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	30/09/2024	10/11/2024	0%							M0 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7,00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TEMIDO POR MEDIOS MECÁNICOS M1 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7,00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TEMIDO POR MEDIOS MECÁNICOS M2 - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM EN COLOR BLANCO M3 - BANQUETA DE 10,00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO FCHS/050/CM2 M4 - RELLENO DE TERPÉTATE DE BANCO, PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, COMPACTADO MECÁNICAMENTE M5 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", SECO	121770 1218447
60120244	REHAB ACCESO VEHIC Y GLOR COL FILOSOFAL LOS OLVERA	STERLING BOURS EUGENIO RICARDO	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	100%	26/07/2024	19/09/2024	100%	05/09/2024	19/11/2024	\$ 4.169.402,44	\$ 4.169.160,21	\$ 1.250.820,73	\$ 1.250.820,73	M1 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", SECO, DE 0,00 A 2,00 M M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5,00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M3 - CAJÓN DE CONCRETO PREFABRICADO 1'0" x 3'50" x 5'0" CM2 CON MEDIDAS INTERIORES DE 3,50 M DE BASE, 3,50 M DE ALTURA Y 1,25 M DE LARGO ÚTIL	220070 102749 12
60120246	VUELTA A LA DERECHA DE GALLEGOS A VANEGAS, EL PUEB	PRISCO TOMAS MORALES RIOS	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	31/07/2024	22/10/2024	82%	18/09/2024		\$ 1.594.278,05	\$ 1.300.206,59	\$ 478.283,42	\$ 478.283,42	M1 - SUB-BASE DE TERPÉTATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE M2 - BASE HIDRÁULICA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE 1-1/2" M3 - RELLENO DE TERPÉTATE DE BANCO M4 - RIEGO DE EMPREGACIÓN CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO SUPERESTABLE M5 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 2,00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M6 - CUCHILLA DE OPERACIÓN EN GRUPO TIPO ALDUFY CON CARGA APERIURA HORZONTAL 15 KV	2290 9538 2140 7223 7223 2
60120247	REUBICACIÓN TORRE DE LUZ GLORETA DE PUERTA REAL	PRISCO TOMAS MORALES RIOS	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	05/08/2024	27/10/2024	84%	18/09/2024		\$ 399.865,79	\$ 336.307,21	\$ 109.959,74	\$ 109.959,74	M1 - POSTE METÁLICO TIPO TORRE DOBLE DE 12,00 M DE ALTO M2 - CRUCETA DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADO PR 200 M3 - CABLE DE ALUMINIO SEMAISLADO TIPO ACSR CAL 336 AWG DE 15 KV	300 800 800 100
60120260	REHAB E IMPLM CICLOVIAS ZONA CABE MUN CORRE GRO	ALBERTO OLVERA SAN JUAN	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	100%	13/08/2024	30/09/2024	100%	13/09/2024	28/11/2024	\$ 4.104.021,68	\$ 4.103.695,88	\$ 1.231.206,50	\$ 1.231.206,50	M1 - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LÍNEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO M2 - BOTÓN PLÁSTICO DE 10 CM DE DIÁMETRO CON PERNÓ SOBRE CARPETA ASFÁLTICA PARA LÍNEAS LOGARÍTMICAS M3 - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (MARIMBA) EN INTERSECCIONES DE CALLES DE 40 CM DE ANCHO M4 - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA CICLOVÍA CON LEYENDA "SOLO" M5 - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA CICLOVÍA (BICICLETA DENTRO DE TRIÁNGULO) M6 - TOPE DELINIDADOR AMARELO CON MEDIDAS 75 x 15 x 10 CM PARA DELIMITACIÓN DE CARRILES	3515488 748800 133531 84800 20700 18800
60120221	AMP RED ALUM PUB MUN PARA REF LA SEG EN LA VÍA PUB	CREZ GENERADOR DE DESARROLLO SAPI DE CV	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	100%	05/04/2024	29/08/2024	100%	18/04/2024	05/11/2024	\$ 14.724.719,56	\$ 14.724.719,48	\$ 10.992.441,21	\$ 10.992.441,21	M1 - PUNTO DE LUZ CON POSTE CÓNICOCIRCULAR DE 9,00 M DE ALTURA Y LUMINARIA DE 150 W M2 - PUNTO DE LUZ CON POSTE CÓNICOCIRCULAR DE 12,00 M DE ALTURA Y LUMINARIA DE 150 W M3 - DIGITALIZACIÓN DE PUNTOS DE LUZ EN INTERSECCIONES DE CALLES M4 - CARTELERIA DE IDENTIFICACIÓN CON ÁREA VISUAL DE 3,40 x 1,80 M	158000 50 183700 40
60120226	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL LA VIDA, EL PUEBLITO CORREGIDORA, GRO	CAMOMO, SA DE CV	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	100%	01/04/2024	04/08/2024	100%	04/04/2024	16/12/2024	\$ 16.294.136,36	\$ 16.294.136,36	\$ 7.247.055,68	\$ 7.247.055,68	M1 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" M2 - SUB-BASE DE TERPÉTATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU SV/SH M3 - DENTELLÓN DE 10 x 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO FCHS/050/CM2	1000000 1000000 1000000

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus rubros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2024  
OBRAS FINALIZADAS 2024  
(PESOS)

6012029	ADECUACIONES VIALES PROL EL JACAL Y SAN JERÓNIMO	IC OUBA S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	07/06/2024	28/09/2024	100%	05/09/2024	16/12/2024	\$ 11,922,816.31	\$ 11,922,816.31	\$ 3,576,845.57	\$ 3,576,845.57	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS M2 - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 33 CM EN COLOR BLANCO M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO FCH-150 K0102 M3 - RELLENO DE TERRETE DE BANCO, PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", SECO	10,274.54 2,329.48 7,304.00 947.25 828.13 1,190.15
6012023	CONSTR CONEX SANIT PUENTE REFORMA Y AV FRAY EULALI	TOVAR RODARTE OCTAVIO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	06/09/2024	03/10/2024	100%	22/11/2024	11/12/2024	\$ 611,315.27	\$ 611,315.27	\$ 329,965.91	\$ 329,965.91	M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" PZA - VALVULA HABIROSA DE ACERO FUNDIBLE DE 8" PZA - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 190x230x170 H DE ACUERDO AL PROYECTO PZA - POZO DE VISITA TIPO CAJA DE 160 X 180 H MEDIDAS EXTERIORES Y 150 H DE PROFUNDIDAD SEGUN PROYECTO	239.90 3.00 488.08 802.97
6012028	INTROD COLECTOR SANIT MARGDRENAJEC PEDRO URTIAGA	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCONEGA S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	25/06/2024	26/08/2024	100%	25/09/2024	17/12/2024	\$ 2,086,622.05	\$ 2,086,622.05	\$	\$	M - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLAO PLUVIAL Y/O SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.6 DE 316 MM (12") M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" M3 - RELLENO DE TERRETE DE BANCO, EN ZANJAS PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 060 A 120 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.60 M DE PROFUNDIDAD M2 - PISO DE 20.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO HR-42 K01012	818.28 91 282.24
638016	REHAB VIALIDARBOLEDAS Y MEZQUITE COMUN CHARCO BLANCO	GARFIAS VÁZQUEZ DANIELA	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	17/09/2024	11/11/2024	100%	28/10/2024	02/12/2024	\$ 4,999,314.43	\$ 4,999,309.40	\$ 1,499,794.33	\$ 1,499,794.33	M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" M3 - CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CARRIÓN DE VOLCAN M3 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE RECUPERACIÓN M3 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE RECUPERACIÓN M - TOPE VEHICULAR TRAPEZOIDAL DE 240 x 150 x 009 H DE ALTURA	218.90 238.40 118.70 218.70 24
638018	REHAB VIALIDADES COL HCDÁ REAL TEJEDA CORRORO	GRUPO PICTURAE SA DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	22/11/2024	02/01/2025	100%	21/12/2024	24/12/2024	\$ 3,999,999.97	\$ 3,984,957.09	\$ 1,196,700.21	\$ 1,196,700.21	M2 - BARRIDO DE LA SUPERFICIE DE ASFALTO M2 - ADOQUIN CUADRADO DE 20 x 20 x 8.00 CM DE ESPESOR M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES PZA - BOYA LISA DE 21 x 21 x 7.62 CM TROQUELADA EN LÁMINA NEGRA	6112.58 204.00 6112.58 1269.24 2900.00
60274	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL COL VISTA HERMOSA	CREZ GENERADOR DE DESARROLLO S.A.P.I DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	30/08/2024	29/11/2024	100%	11/11/2024	24/12/2024	\$ 8,872,462.99	\$ 8,872,405.54	\$ 2,627,289.34	\$ 2,627,289.34	M - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 450 MM (18") DE DIÁMETRO M2 - REJILLADO 15-05 DE 3/8"x4" ACABADO LISO NEGRO Y CON REMATE PARA TRAFICOPESADO M3 - RELLENO DE TERRETE DE BANCO, PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 060 A 120 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 301 A 350 M DE PROFUNDIDAD	88.8 337.20 27
OBRAS TERMINADAS 2024											TOTALS	\$ 394,256,334.89	\$ 193,872,186.28	\$ 56,465,886.64	\$ 56,465,886.64	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

  
CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS  
DIRECTOR DE EFECTOS DE CAUSE  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
ARQ. JUAN ANTONIO BRITO ORTEGA  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN DE OBRAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS