

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZA- DIRECCION DE EGRESOS
 En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
 Al 30 de Junio 2021
 (PESOS)

Recurso Proveniente de Capital

No.	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado	Saldo	Beneficio Social	Período de Ejecución	Grado de Avance
1	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	\$ 15,055,314.64	\$ 15,055,314.64	\$ -	143,073 hab.	Junio 2017 - Octubre 2017	100%
2	PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL*	\$ 2,190,380.22	\$ 2,190,380.22	\$ -	11,800 hab.	Junio 2015-Agosto 2015	100%
2	PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL	\$ 5,372,959.13	\$ 5,372,959.13	\$ -	11,800 hab.	Diciembre 2018- Marzo 2019	100%
3	ADQUISICION DE TERRENOS, SANTA BARBARA Y LA NEGRETA, PARA CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ -	22,281 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	100%
4	REPAVIMENTACIÓN EN AV. CANDILES DE PROLONGACIÓN ZARAGOZA A BOULEVARD DE LAS AMERICAS	\$ 7,485,797.50	\$ 7,485,797.50	\$ -	120,000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
5	2A ETAPA, REPAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD DE LAS AMERICAS DE AV. CANDILES A MISIONES	\$ 2,971,106.50	\$ 2,971,106.50	\$ -	120,000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
6	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO.	\$ 1,530,146.00	\$ 1,530,146.00	\$ -	90,000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
7	AMPLIACION A CUATRO CARRILES EN TRONQUE A HUIMILPAN	\$ 9,548,989.37	\$ 9,548,989.37	\$ -	143,073 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	100%
8	EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 16,563,555.37	\$ 16,563,555.37	\$ -	143,073 hab.	Junio 2014 - Agosto 2015	100%
9	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A CHARCO BLANCO	\$ 6,994,303.48	\$ 6,994,303.48	\$ -	143,073 hab.	Diciembre 2014 - Marzo 2015	100%
10	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 5,856,044.93	\$ 5,856,044.93	\$ -	180,043 hab	Marzo-2018 - Julio del 2018	100%
11	DREN PLUVIAL LA NEGRETA	\$ 557,409.71	\$ 557,409.71	\$ -	3,465 hab.	Julio 2018 -Agosto 2018	100%
12	REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y ADE. DE ACCESO TEJEDA	\$ 7,674,221.24	\$ 7,674,221.24	\$ -	3,175 hab	Junio 2019- Agosto 2019	100%
13	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA EN COMUNIDAD LOS ANGELES	\$ 1,964,034.04	\$ 1,964,034.04	\$ -	2,537 hab.	Abril 2019-Julio 2019	100%
14	CONSTRUCCION AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1	\$ 335,737.87	\$ 335,737.87	\$ -	43,126 hab.	Julio 2020- Diciembre 2020	100%
Total		\$ 86,000,000.00	\$ 86,000,000.00	\$ -			

Recurso Proveniente de Productos Financieros

No.	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado	Saldo	Beneficio Social	Período de Ejecución	Grado de Avance
1	PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL	\$ 1,375,984.81	\$ 1,375,984.81	\$ -	11,800 hab.	Diciembre 2018- Marzo 2019	100%
2	DREN PLUVIAL LA NEGRETA	\$ 424,010.24	\$ 424,010.24	\$ -	3,465 hab.	Julio 2018 -Agosto 2018	100%
3	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA EN COMUNIDAD LOS ANGELES	\$ 666,461.24	\$ 666,461.24	\$ -	2,537 hab.	Abril 2019-Julio 2019	100%
4	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEG. EN PRESA DE BRAVO	\$ 157,648.52	\$ 157,648.52	\$ -	665 hab.	Abril 2019-Julio 2019	100%
5	CONSTRUCCION AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1	\$ 1,465,799.36	\$ 1,465,799.36	\$ -	43,126 hab.	Julio 2020- Diciembre 2020	100%
6	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	\$ 26,632.49	\$ 26,632.49	\$ -	6,127 hab	Agosto 2020- Noviembre 2020	100%
7	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 168,018.42	\$ 168,018.42	\$ -	212,567 hab.	Junio 2021	100%
Total		\$ 4,284,555.08	\$ 4,284,555.08	\$ -			

Recurso Proveniente de Recuperación Fianza Cumplimiento

No.	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado	Saldo	Beneficio Social	Período de Ejecución	Grado de Avance
1	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEG. EN PRESA DE BRAVO	\$ 2,441,480.15	\$ 2,441,480.15	\$ -	665 hab.	Abril 2019-Julio 2019	100%
2	CONSTRUCCION AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1	\$ 2,058,386.22	\$ 2,058,386.22	\$ -	43,126 hab.	Julio 2020- Diciembre 2020	100%
Total		\$ 4,499,866.37	\$ 4,499,866.37	\$ -			

Nota: Información base presupuesto.